



vergadering	: BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht
afdeling	: Noord/Zuidlijn
datum en tijd	: 10 november 2003, 17.00-18.00 uur
aanwezig	: Zie presentielijst
afwezig	: Dhr. H. van Beeten
kopie aan	:

1. OPENING

Mw. Goedvolk, projectbegeleider Noord/Zuidlijn en voorzitter, opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

2. MEDEDELINGEN

- Dhr. Van Beeten is wegens cursus afwezig.
- Op het Rokin is de eerste diepwand een feit.
- Dhr. Brands meldt dat het rapport inzake de transportbewegingen nog altijd op zich laat wachten, omdat de dikte van de diepwanden nog een discussie is.
- Mw. Goedvolk meldt dat volgens planning de herinrichting Vijzelgracht (VZG) op 11 december a.s. op de agenda staat van de Openbare Ruimte van stadsdeel Centrum. De stukken liggen vanaf vrijdag 28 november ter inzage in het voorlichtingscentrum. Het algemene nummer van het stadsdeel is 020-5524444. Het telefoonnummer van Paul Koopman die het secretariaat van deze commissie voert is 020-5524185. Hij kan vertellen of de herinrichting VZG daadwerkelijk op de agenda verschijnt. Deze informatie is ook t.z.t. te bekijken op de site www.centrum.amsterdam.nl
De precieze agenda is vrijdag 21/11 bekend.

3. VORIG VERSLAG (nummer 29)

Geen opmerkingen

4. TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

Dhr. Brands vertelt over de werkzaamheden van de afgelopen en de komende 2 weken.

- Op twee kleine delen na is het trekken van de palen gereed; alleen nog een deel t.h.v. de doorsteek en een deel op de hoek Vijzelgracht / Prinsengracht.
- De aannemer heeft zich beziggehouden met het verwijderen van een aantal tijdelijke damwanden.
- Het betonnen dieprioel is vergruisd. Nu moet de stalen rioolbuis nog verwijderd worden.
- De aannemer is bezig met het aanplempen van zand onder de brug Lijnbaansgracht.
- Op 13/11 2003 wordt de M.I.P. stelling gemobiliseerd om de grond te kunnen verstevigen. Men start op 17/11 2003. Per dag wordt er ongeveer 2 x 4 mtr. grond verstevigd. Naar verwachting is dit redelijk snel gereed. Tijdens deze werkzaamheden is er een verhoogde paraatheid. Dit i.v.m. eventuele ondergrondse deformaties.
- Op 17/11 wordt gestart met het aanleggen van de bentonietleidingen en de bouw van het pompstation.
- Volgens planning start men dan op 1/12 2003 met het maken van de geleidebalken. Eind 2003 wordt de diepwandmachine gemobiliseerd en zullen de diepwandwerkzaamheden op 19/1 2004 aanvangen.

Mw. Derksen meldt dat er volgens haar nog geen duidelijkheid was over de vergunning voor het bouwen van de pompinstallatie. Nu is zij toch nog onaangenaam verrast dat de bouw op 17/11 start.

Dhr. Brands antwoordt dat er een gedoogbeleid gevoerd wordt. Naar verwachting zal de pompinstallatie weinig overlast veroorzaken.

6. RONDVRAAG

Dhr. Roos vraagt waarom men bij het herbestraten van de trambaan niet gekozen heeft voor betonnen platen, volgens hem was dit makkelijker geweest.

Dhr. Brands geeft aan dat hij daar niet op kan antwoorden omdat dit geen Noord/Zuidlijn werk is maar van het GVB.

Dhr. Doeswijk vraagt hoe de bouwput eruit komt te zien als de wanden en het dak gereed zijn?

Dhr. Brands antwoordt dat er dan nog 3 bouwputten zullen zijn.

Tevens stelt dhr. Doeswijk nog enkele korte vragen die betrekking hebben op de werkzaamheden waar geen inspraak meer op mogelijk is. Hierop wordt wel zo goed mogelijk geantwoord, maar dit wordt niet opgenomen in het verslag aangezien dit niet in de BCU thuishoort.

7. VOLGENDE VERGADERING

De volgende BCU vindt plaats op 24 november 2003 om 17.00 uur in de bouwkeet aan de Lijnbaansgracht / Vijzelgracht.

PRESENTIELIJST

Bewoners/Belanghebbenden

Mw. M. Derksen	Bewoner
Dhr. H. van den Berg	Bewoner
Dhr. P. Doeswijk	Bewoner
Dhr. A. van Zwieten	WéVé
Dhr. B. Roos	WéVé
Dhr. Harm sr.	Jos Harm BV
Dhr. T. Wassenberg	Autobedrijf Wassenberg
Mw. L. Corvers	Bewoner

Aannemer Max Bögl

Dhr. B. van Hoof

Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.

Dhr. J. Brands

Dhr. R. de Graaf

Dhr. C. Rommens

Projectbureau Noord/Zuidlijn

Mw. E. Goedvolk

Dhr. R. Uivel

Mw. S. de Klerk (notulen)