



Vergadering : BegeleidingsCommissie Uitvoering (BCU) Vijzelgracht
Afdeling : Projectbureau Noord/Zuidlijn
Datum en tijd : Maandag 22 november 2004, 17.00 – 18.00 uur
Aanwezig : Zie presentielijst

Volgende vergadering op 20 december 2004, 17.00 – 18.00 uur

1. Opening

Dhr. Klinkert opent de vergadering.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Vorig verslag (Nummer 47)

Geen opmerkingen.

4. Actielijst vorig verslag

47-1 Actie blijft staan. Dhr. Van Alphen wordt uitgenodigd in februari.

47-2 Actie blijft staan. Het rapport over de grondwaterstanden is nog niet vrijgegeven.

47-3 Gedaan.

47-4 Actie blijft staan. Er is een verschil van interpretatie ontstaan over de (on)juiste afstelling van de stoplichten. Dhr. Klinkert zoekt verder uit.

47-5 Gedaan.

47-6 Er wordt een offerte gemaakt voor de verplaatsing van de hekken, waarna besluit volgt.

47-7 Gedaan.

5. Terugblik/Vooruitblik

- a. De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de verdeelhal Zuid. Het gat in de damwand is inmiddels gedicht door middel van waterglasinjecties. Er is veel overleg geweest over de beste manier waarop nu verder gewerkt kan worden. Er worden op dit moment onderwaterstempels aangebracht, die dienen als extra versteviging. Begin volgend jaar wordt de bouwput leeg gepompt en de vloer verder afgemaakt. Er worden retourfilters geplaatst. Deze kunnen water terugpompen richting grondwater. Ook wordt er een monitoringssysteem geplaatst om het grondwater nauwlettend in de gaten te houden.
- b. Dhr. Roos maakt zich zorgen om de zettingen en de standzekerheid van de panden. Dhr. Brands meldt dat de Noord/Zuidlijn niet nalatig is geweest. Door het monitoringssysteem heeft de Noord/Zuidlijn juist op tijd in kunnen grijpen. Het projectbureau neemt extra maatregelen om de zaak te monitoren.
- c. Dhr. Harm vraagt zich af waarom hij soms een lekke kelder heeft en soms niet. Dhr. Klinkert meldt dat er gewacht moet worden op het rapport over het grondwater.
- d. Er is een hoge torenkraan opgebouwd in de verdeelhal. Dit ten bate van werk aan de verdeelhal Zuid en aan de brug 86
- e. Het jetgroutmateriaal is aangevoerd. Deze week wordt er begonnen met jetgrouten.

6. Rondvraag

a. Dhr. Van Swieten vraagt in hoeverre de kabels en leidingen aan de Westkant al definitief liggen. Dhr. Brands vraagt na bij dhr van Alphen. **Actie 48 – 1 Dhr. Brands**

b. Dhr. Van Swieten vraagt of de Vijzelgracht voorzien gaat worden van voorzetramen. Mevr. Pieper meldt dat hier nog geen beslissing over is genomen. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, worden bewoners ingelicht.

- c. Dhr. Van Swieten herinnert de Noord/Zuidlijn aan het feit dat ten tijde van het afgeven van de vergunning om tot 22.00 door te werken er gezegd is dat er eerst een evaluatie zou komen voor er wederom een vergunning zou worden afgegeven om na normale uren door te werken. Dhr. Klinkert zoekt uit of deze evaluatie er is. **Actie 48 –2 Dhr. Klinkert**
- d. Dhr. Roos vraagt wie verantwoordelijk is voor de financiële schade door het lek in de damwand bij de verdeelhal Zuid. Dhr. Klinkert meldt dat dit nog uitgezocht moet worden, dat dit nog erg lang kan duren en meldt bovendien dat dit geen vraag is voor in de BCU.
- e. Dhr. Harm meldt dat in de Vijzelhof (de tuin/parkeerplaats van de voormalige ABN/AMRO) een generator is geplaatst die heel veel herrie maakt. Dhr. Van Beeten zoekt uit. **Actie 48 –3 Dhr. Van Beeten**
- f. Dhr. Harm vraagt of de ramen van de Vijzelgracht 21-25 (pand dat nu leeg staat) ook schoon gemaakt kunnen worden. Deze zijn met de vorige schoonmaakactie niet meegenomen. **Actie 48 – 4 Dhr. Brands**
- g. Dhr. Wassenberg merkt op dat actiepunt 47-6 al in BCU 43 geponeerd is. Mevr. Pieper past aan.
- h. Dhr. Doeswijk vraagt of de hekken voor zijn pand op kunnen schuiven. Dhr. Van Hoof meldt dat dit niet kan omdat ze anders op de diepwand zouden staan. Ook merkt dhr. Doeswijk op dat er dubbel glas bestaat, speciaal voor monumenten.
- i. Mevr. Derksen stelt voor om gezamenlijk te borrelen na de volgende BCU (20 december). Goed idee: op 20 december om 18.00 wordt op kosten van de Noord/Zuidlijn geborreld in Café Mulder.
- j. Mevr. Mulder vraagt of de verdeelhal Zuid klaar is voor Koninginnedag. Antwoord: nee. Overleg tussen mevr. Mulder en dhr. Brands over de mogelijkheden die dan wel overblijven is gewenst.
- k. Dhr. Van Beeten meldt dat er op 3, 4 en 5 januari nachtwerk zal worden uitgevoerd aan de tramrails op het Weteringcircuit. Het gaat om het oplassen van de rails.

7. Volgende BCU

De volgende vergadering zal op 20 december van 17.00 – 18.00 plaatsvinden in de bouwkeet aan de Lijnbaansgracht/Vijzelgracht. Aansluitend borrel in Café Mulder

ACTIELIJST

Nr.	Actie	Naam	Datum
47-1	Uitnodigen dhr. Van Alphen van dWR, BCU dec/jan	Jan Brands	dec/jan
47-2	Inventariseren behoefte (en eventueel uitnodigen) toelichting dhr. De Nijs	Marleen Pieper	
47-4	Navraag afstelling stoplichten Prinsengracht	Arie Klinkert	20-12-04
48-1	Navraag doen bij dhr. Van Alphen over kabels en leidingen Westkant	Jan Brands	20-12-04
48-2	Nagaan of er een evaluatie is over het realiseren van de diepwanden en het werken buiten gebruikelijke uren	Arie Klinkert	20-12-04
48-3	Uitzoeken generator Vijzelhof	Han van Beeten	20-12-04
48-4	Schoon laten maken Vijzelgracht 21 – 25	Jan Brands	21-12-04

PRESENTIELIJST

Bewoners/Belanghebbenden

Mw. L. Mulder	Café Mulder
Mw. M. Derksen	Bewoner
Mw. A. Peperkoorn	Bewoner
Mw. R. Mulder	Café Mulder
Dhr. J. Harm sr	Jos Harm BV
Dhr. A. van Zwieten	Wévé
Dhr. B. Roos	Wévé
Dhr. A. Wassenberg	Autobedrijf Wassenberg
Dhr. H. van den Berg	Bewoner
Dhr. P. Doeswijk	Kunstenaar
Dhr. H. van Beeten	Stadsdeel Amsterdam Centrum

Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.

Dhr. J. Brands

Aannemer Max Bögl

Dhr. B. van Hoof

Projectbureau Noord/Zuidlijn

Dhr. A. Klinkert (voorzitter)

Mw. M. Pieper (notulen)