



<b>vergadering</b>	:	BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht
<b>afdeling</b>	:	Noord/Zuidlijn - Secretariaat
<b>datum en tijd</b>	:	2 december 2002, 17.00-18.00 uur
<b>aanwezig</b>	:	Zie presentielijst
<b>afwezig</b>	:	
<b>kopie aan</b>	:	

## 1. OPENING EN MEDEDELINGEN

Petra Groot, projectbegeleider en voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom.

### 1.1 Mededelingen

Geen

## 2. VORIG VERSLAG 07

- Geen opmerkingen.

## 3. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

### 3.1 Afgelopen twee weken

Dhr. B. Vroon licht met behulp van een tekening de werkzaamheden van de afgelopen twee weken toe.

- Voor de kerst zullen er géén rioleringswerkzaamheden meer plaatsvinden voor café Mulder, wel zal er voor die tijd bestrating plaatsvinden.
- Afgelopen zondag 30/11 2002 heeft men de werkzaamheden op het circuit vanwege de hevige regen niet kunnen afronden; de belijning op het asfalt ontbreekt nog. Op 3/12 2002 vanaf 8.00 uur wordt het asfalt alsnog van belijning voorzien, mits het weer dit uiteraard toelaat.
- Dhr. Wassenberg meldt dat hij, ondanks de in de vorige BCU gemaakte afspraak niet is gewaarschuwd bij afsluiting van de Nieuwe Looierstraat. De afgesproken omleiding via de Prinsengracht was wel van kracht, maar de Prinsengracht is vanwege werkzaamheden ook deels afgesloten geweest; zodoende was het slecht gesteld met de bereikbaarheid van Autobedrijf Wassenberg.

Dhr. R. Oliemans stond hier ook voor een voldongen feit; dit was werk van de aannemer. Afgesproken wordt dat, nu de Prinsengracht weer toegankelijk is, de omleiding in elk geval tot en met het vakantieverlof gehandhaafd wordt, of de Nieuwe Looierstraat nu wel of niet is afgesloten. Zo is Autobedrijf Wassenberg hetzij rechtstreeks, hetzij via de omleiding altijd bereikbaar.

### 3.2 Komende twee weken

Dhr. B. Vroon licht opnieuw met een tekening de werkzaamheden van de komende twee weken toe.

- Er zal worden gewerkt aan de kabels en leidingen vanaf de brug bij de Prinsengracht tot aan de Nieuwe Looierstraat.
- Tevens zal het laatste gedeelte riool bij de brug Prinsengracht worden vervangen.

- Ook zal het grootste gedeelte van de straat weer worden gedicht en voor de kerst van bestrating worden voorzien.
- De brug naar de Brouwerij is zoals in de vorige BCU afgesproken bekeken en gebleken is dat de werkzaamheden die aan deze brug moeten worden uitgevoerd niet meegenomen dienden te worden in het weekendwerk van 30/11 en 1/12, maar dat deze gewoon op de dag tussen 't verkeer door kunnen worden uitgevoerd. De aannemer zal kijken of daar op donderdag 5/12 mogelijkheden voor zijn.

#### 4. RONDVRAAG

Dhr. H. van Beeten deelt mede: Afgelopen vrijdag 29/11 is hij door dhr. B. Roos gebeld met de mededeling dat er een groot gat in de grond zit op de Weteringschans. Het blijkt dat hier een waterleiding is gesprongen. Vanwege deze calamiteit en de herstelwerkzaamheden is de straat afgesloten geweest en heeft men een omleiding ingezet.

Dhr. P. Doeswijk meldt: Fietsers glijden vaak uit over de gladde trambaan, hij heeft om behulpzaam te zijn, hier een zak koud asfalt overheen gestrooid.

Dhr R. Oliemans reageert: Bedankt voor de assistentie, maar dit is natuurlijk een zaak van de aannemer; hij zal dit dan ook bij hem aan de orde brengen.

#### 5. VOLGENDE VERGADERING

De volgende zal plaatsvinden op maandag 16 december 2002 om 16.30 uur in de keet aan de Lijnbaansgracht. Gevolgd door een kerstborrel voor alle aanwezigen bij café Mulder op uitnodiging van de Noord/Zuidlijn.

#### 6. SLUITING

Mevrouw Petra Groot bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 18.00 uur de vergadering.

#### PRESENTIELIJST

##### **Bewoners/Belanghebbenden**

Mevrouw M. Derksen

Mevrouw A. Peperkoorn

Mevrouw L. Corvers

De heer H. van den Berg

De heer P. Doeswijk

ABN AMRO

mevrouw A. Bruin

Autobedrijf Wassenberg

de heer Wassenberg

Café Mulder

mevrouw J.M.C. Mulder

WéVé

de heer B. Roos

##### **Aannemer Seignette**

De heer G.L. van der Putten

##### **Stadsdeel Amsterdam Centrum**

De heer H. van Beeten

##### **Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.**

De heer R. Oliemans

De heer B. Vroon

##### **Projectbureau Noord/Zuidlijn**

Mevrouw P. Groot

Mevrouw C. Metz

Mevrouw S. de Klerk (notulen)