



vergadering	: BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht
afdeling	: Noord/Zuidlijn - Secretariaat
datum en tijd	: 20 januari 2003, 17.00-18.00 uur
aanwezig	: Zie presentielijst
afwezig	:
kopie aan	:

1. OPENING EN MEDEDELINGEN

Claudia Metz projectbegeleider en voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom.

1.1 Mededelingen

- Per abuis is de Nieuwsbrief PH-kade Damrak in het gebied Vijzelgracht verspreid, hiervoor excuses.
- Alle BCU leden worden nogmaals uitgenodigd voor de informatieavond bouw platform Singelgracht.
- Het beloofde bericht van de resultaten van de monitoring zal in maart 2003 volgen.

2. VORIG VERSLAG 10

Dhr. H. van Beeten geeft aan dat de eerder besproken informatie m.b.t. de plannen van Stedelijk Beheer inmiddels in zijn bezit zijn.

De plannen die evt. werk aan de Noord/Zuidlijn doorkruisen zullen goed worden gecommuniceerd, maar hij benadrukt nogmaals dat het nog geen definitieve plannen zijn.

3. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

3.1 Afgelopen twee weken

Na een kersteceres van 3 weken is men in de 3^e week van januari weer begonnen met de werkzaamheden.

Er zijn wat opstartperikelen geweest. Hierdoor heeft men zich alleen kunnen richten op de rioolwerkzaamheden en het verleggen van kabels en leidingen.

Mw. v/d Voort meldt: De omleiding voor fietsers bij Café Mulder is te onoverzichtelijk.

Antw. dhr. Vroon: Dit is reeds opgemerkt en al iets aan gedaan, echter nog niet naar tevredenheid, dit zal de komende dagen worden verbeterd.

Mw. Derksen vraagt: Is er in geval van calamiteiten iemand van jullie bereikbaar?

Antw. dhr. Vroon: Zowel ik als dhr. Oliemans zijn dag en nacht bereikbaar en een "calamiteitenlijst" is bij de betrokken personen en instanties aangeleverd.

3.2 Komende twee weken

Dhr. B. Vroon licht opnieuw met een tekening de werkzaamheden van de komende twee weken toe.

- Er zal gepoogd worden een inhaalslag te plegen op de opgelopen achterstand, hierdoor zal er vervroegd worden aangevangen met fase 3.
- Fase 2 en 3 zullen elkaar deels overlappen.
- Fase 2 zal worden afgerond met het leggen van het laatste gedeelte riool bij de brug Prinsengracht.

- Zullen de straten aan de oostzijde om en om worden afgesloten voor verkeer om de aansluiting op het nieuwe rioolnet mogelijk te maken.
- Wordt er gewerkt aan de kabels en leidingen en het riool bij Café Mulder.
- Vanaf de week van 27 januari start men met de voorbereidingswerkzaamheden voor het trillen van damwanden.
Begonnen wordt met het gedeelte op de kop van Nieuwe Vijzelstraat (bij Wetering Circuit) Hier worden de damwanden in de grond getrild met behulp van een heistelling. Vervolgens wordt de heistelling verplaatst naar de noordzijde van de Vijzelgracht, nabij de Prinsengracht. Vanaf dit punt worden de damwanden van noord naar zuid aangebracht in het midden van de Vijzelgracht, ten oosten van de nieuwe trambaan.
- Om dit werk veilig te kunnen uitvoeren, wordt 's nachts (als de trams niet rijden) steeds een stukje van de bovenleiding van de trams geïsoleerd.
Dit betekent dat er een aantal nachten zal worden gewerkt, de exacte data hiervan zijn nog niet bekend, maar worden gecommuniceerd.
- Om bovenstaand werk te kunnen uitvoeren, zullen er verkeersomleggingen plaatsvinden. Winkels, woningen en zijstraten blijven bereikbaar.
- Het verkeer stad-in wordt geleidelijk verlegd van de oude trambaan stad-uit naar de herstelde rijbaan aan de oostzijde (winkelijde) van de Vijzelgracht (de oude situatie).
- Verkeer vanuit de richting Stadhouderskade richting Leidseplein, kan *niet* meer linksaf slaan *zoals voorheen*.
Vóór het Weteringcircuit wordt dit verkeer voor de linksafbeweging omgeleid via de westzijde van het Weteringcircuit.
- Fietsers vanuit de richting Frederiksplein richting Leidseplein worden al bij het 2^e Weteringplantsoen omgeleid over het circuit heen. Hier is een gedeelte tweerichtingsverkeer voor de fietsers.
- Ook voetgangers worden omgeleid over het circuit heen.

Dhr. Roos vraagt: Na 1 april is de huidige aannemer weg. Op welke wijze kunnen wij tijdig inspelen op de inrichting van het werkterrein van de nieuwe aannemer?

Antw. mw. Jonathans: Er wordt een informatieavond georganiseerd voor overleg met de omgeving.

Een datum is nog niet bekend, maar dit zal gemeld worden.

Dhr. Roos meldt: De verkeerssituatie rondom de brug Prinsengracht is niet optimaal.

Antw. dhr. Vroon: De tijdelijke belijnen volgt spoedig, maar is afhankelijk van de weersomstandigheden. Tot die tijd maken we gebruik van bakens.

Reactie dhr. v. Beeten: Uit onderzoek is gebleken is dat de verkeerssituatie stad-uit *niet* onveilig is. Er zullen wel snelheidsmetingen blijven plaatsvinden.

4. RONDVRAAG

Mw. v/d Voort vraagt: In de Nieuwe Looierstraat staat een 30km bord tegen een boom. Kan dat geen kwaad voor die boom?

Antw. dhr. v. Beeten: Wij houden een schouw en zullen de situatie bekijken. Mocht er schade aan de boom mogelijk zijn dan wordt het bord verplaatst.

Dhr. Wassenberg vraagt: Blijft de informatievoorziening gehandhaafd na vertrek van dhr. Vroon en consorten?

Antw. mw. Metz: Dit blijft gehandhaafd, alleen met andere gezichten.

Mw. Derksen vraagt: Ik heb gehoord dat er 3 bomen op 't Weteringcircuit gekapt gaan worden. Welke?

Antw. dhr. v. Beeten: Dit is ons nog onbekend, dit zoeken wij uit en komen daarop terug in de volgende BCU.

Mw. Mulder vraagt: Krijgen wij ook mooie versieringen op de loopbruggen?

Antw. mw. Metz: Ik zal dhr. Doeswijk benaderen.

Dhr. Roos vraagt: Er zijn kort geleden snoeiwerkzaamheden geweest, hierover is niet gecommuniceerd. Dit is wel de afspraak! Wanneer gaat dit weer gebeuren en worden wij dan wel geïnformeerd?

Antw. mw. Metz: Ik zal uitzoeken waarom dit niet is gecommuniceerd, want dat is inderdaad wel de afspraak. Dit zal in het vervolg ook gebeuren.

Dhr. v. Zwieten vraagt: De nieuwe opnamerapporten v/d panden na o.a funderingswerkzaamheden zouden voor aanvang van fase 4 volgen.
Wanneer is dat?

Antw. mw. Metz: Dit is mij onbekend, ik zal dit uitzoeken en u laten weten.

5. VOLGENDE VERGADERING

De volgende zal plaatsvinden op maandag 3 februari 2003 om 17.00 uur in de keet aan de Lijnbaansgracht.

6. SLUITING

Mevrouw Claudia Metz bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit om 18.00 uur de vergadering.

PRESENTIELIJST

Bewoners/Belanghebbenden

Mevrouw M. Derksen	
Mevrouw A. Peperkoorn	
Mevrouw E. van der Voort	
De heer H. van den Berg	
ABN AMRO	de heer R. Olofsen
Autobedrijf Wassenberg	de heer T. Wassenberg
Politie Prinsengracht	mevrouw M. de Boer
Café Mulder	mevrouw J.M.C. Mulder
WéVé	de heren B. Roos en A. van Zwieten

Aannemer Heijmans

De heer Koopman

Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.

De heer R. Oliemans
De heer B. Vroon

Projectbureau Noord/Zuidlijn

Mevrouw E. Jonathans
Mevrouw C. Metz
Mevrouw S. de Klerk (notulen)