

vergadering : BegeleidingsCommissie Uitvoering
afdeling : Noord/Zuidlijn - Secretariaat
datum en tijd : 31 maart 2003, 17.00-18.00 uur
aanwezig : Zie presentielijst

afwezig :
kopie aan :

1. OPENING EN MEDEDELINGEN

Arie Klinkert, omgevingsmanager en plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

1.1. MEDEDELINGEN

- Mevrouw Metz geniet van een welverdiende vakantie en heeft daarom de voorzittershamer voor deze vergadering overgedragen aan dhr. Klinkert.
- De heer Klinkert wil graag de halte Prinsengracht als agendapunt toevoegen.
- De heer Roos wil dit voor de doorsteken op de Vijzelgracht.

2. VORIGE VERSLAG (NR. 14)

Geen opmerkingen

3. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

3.1. Werkzaamheden afgelopen twee weken

De heer Bas Vroon licht de werkzaamheden van de afgelopen twee weken toe.

- De werkzaamheden zijn vrijwel geheel uitgevoerd als gepland, met dat verschil dat het asfalt op de Vijzelgracht, het deel tussen de F. Simonzstraat en de Lijnbaansgracht één dag eerder dan gepland is aangebracht.

3.2. Werkzaamheden komende twee weken

Opnieuw geeft de heer Vroon toelichting over de werkzaamheden van de komende twee weken.

- Het resterende deel van de damwand aan de zuidzijde van de Vijzelgracht wordt de komende 2 weken getrild.
- Tevens zal men een deel van de damwand aan de noordzijde van de Vijzelgracht bij de Prinsengracht intrillen. De heistelling zal vaak van noord naar zuid worden verplaatst. Om veiligheidsredenen heeft de aannemer de doorsteek moeten verwijderen. (Hierop wordt in het toegevoegde agendapunt terug gekomen)
- Op de Weteringschans wordt nog een aantal laswerkzaamheden uitgevoerd o.a. door KPN. Dit werk vraagt tijd, daarom wordt er ook 's nachts aan gewerkt. Omdat er niet continu aan wordt gewerkt sluit men, in verband met de bereikbaarheid, soms tijdelijk de lasput.
- De Nieuwe Looierstraat is tot a.s. vrijdag afgesloten.
- Vanaf komende maandag wordt de F. Simonzstraat afgesloten, dit in verband met het aansluiten van een persriool.
- Op de hoek van de Vijzelgracht, bij het Weteringcircuit wordt richting "stad-in" nog een klein deel van de houten damwand geslagen.

- De werkzaamheden aan het zgn. hulpdakje op de zuidkant van de Vijzelgracht zullen nog circa 3 weken duren.
- Het geplande nachtwerk start op maandag 7 april 2003 en duurt circa 3 weken.
- Bij de ABN AMRO aan de Lijnbaansgracht wordt een keerwand aangelegd om watervrij een aantal werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Vragen / opmerkingen:

- Mw. v. Hulsen vraagt: Hoe is de situatie rondom de verzakking van het Maison Descartes?
 Antwoord dhr. Vroon: Het Maison Descartes verzakt inderdaad al gedurende $\frac{3}{4}$ jaar, maar het werk mag gewoon doorgaan.
- Dhr. Klinkert voegt toe: De planning is nu dat we op die hoogte in maart 2004 starten met de diepwanden. De fundering is een geldkwestie.
- Mw. Derksen vraagt: Is die verzakking ontdekt door monitoring?
 Antwoord dhr. Klinkert: Dat is juist.
- Mw. Corvers vraagt: Zijn er nog meer verzakkingen geconstateerd?
 Antwoord dhr. Klinkert: Nee, gelukkig niet.
- Dhr. v. Dongen vraagt: Gaat de straat op de hoek Vijzelgracht / Prinsengracht nog open?
 Antwoord dhr. Vroon: Ja, in een periode van 2 weken zal dat verscheidene keren gebeuren, maar het is nog niet bekend wanneer.
 In elk geval niet met Koninginnedag.
- Mw. Mulder vraagt: Is het met Koninginnedag voor mijn café dicht?
 Antwoord dhr. Vroon: Dat kan ik nu niet beantwoorden, dat zoek ik uit en laat het u weten.
 Dhr. Klinkert voegt toe: Wellicht kunnen we hier maatwerk toepassen?
 Dhr. Vroon: Dat kan bijna altijd, daarover maken we een afspraak met u. Mochten er echter na Koninginnedag nog werkzaamheden nodig zijn, dan moet u ervan uit gaan dat de straat slechts tijdelijk bestraat wordt en na de festiviteiten weer (gedeeltelijk) open gaat.

HALTE PRINSENGRACHT

Door dhr. Klinkert

Er is uitvoering en héél serieus naar gekeken, maar gebleken is dat de tramhalte Prinsengracht echt niet terug kan komen.

Het is omwille van de veiligheid onmogelijk gebleken.

- Mw. v. Hulsen vraagt: Komt er toch een oplossing?
 Antwoord dhr. Klinkert: Er is géén passende oplossing gevonden.

- Dhr. Wassenb. vraagt: En over 2 jaar, bij de herinrichting?
 Antwoord dhr. Klinkert: Bij de startnotitie van de herinrichting is inspraak mogelijk, daar kunt u het proberen.

DOORSTEEK VIJZELGRACHT

In het kader van de veiligheid is de doorsteek op de Vijzelgracht verwijderd.

Het transport van de aannemer gaat meerdere malen per dag van de noord- naar de zuidzijde, met doorsteek wordt dat transport gehinderd.

Het voorstel is nu om 's avonds en in het weekend wel een doorsteekmogelijkheid te bieden.

Dhr. Wassenb. zegt: Doordeweeks is juist veel behoefte aan de doorsteek vanwege de schoolgaande kinderen.

Dhr. Klinkert merkt op: Misschien is er de mogelijkheid om op die tijden ook te voorzien, met behulp van een klaar-over?

Antwoord dhr. Vroon: Ik zal het voorleggen aan de aannemer.

Dhr. Roos zegt: Ik vind dat voetgangers ook rechten hebben, één doorsteek is dan toch wel het minste waar jullie in kunnen voorzien?

Antwoord dhr. Klinkert: Ik vind dat hierover toch nog eens met de aannemer moet worden gesproken. We komen hier dus op terug.

4. RONDVRAAG

Mw. v. Hulsen vraagt: Komen de 3 bomen die gekapt zijn nog ergens terug?

Antwoord dhr. Klinkert: Er is een herplant plicht, dus ze moeten terugkomen.

Mw. Derksen vraagt: de glas en papierbak staan nu gescheiden van elkaar i.v.m. werkzaamheden, kunnen deze weer bij elkaar worden gebracht?

Antwoord dhr. v. Beeten: Ik zal zorgen dat dit gebeurt.

5. VOLGENDE VERGADERING

De volgende BCU is op 14 april van 17.00 tot 18.00 uur in de keet aan de Lijnbaansgracht.

6. SLUITING

De heer Klinkert bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

PRESENTIELIJST

Bewoners/Belanghebbenden

H. v/d Berg
Mw M. Derksen
Mw. A. Peperkoorn
Mw. L. Corvers
Mw. P. van Hulsen
Mw. M. Blok
Dhr. P. Doeswijk
Dhr. B. Roos WéVé
Dhr. A. van Zwieten WéVé
Dhr. T. Wassenberg Autobedrijf Wassenberg
Mw. J.M.C. Mulder Café Mulder
Mw A. Bruin ABN/Amro
Dhr. W. van Dongen Myrabelle
Mw. M. De Boer Wijkteam Prinsengracht

Stadsdeel Amsterdam Centrum

Dhr H. van Beeten

Aannemer Heijmans/Seignette

Dhr. Koopman

Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.

Dhr. B. Vroon

Projectbureau Noord/Zuidlijn

Dhr. A. Klinkert

Mw. S. de Klerk (notulen)