



vergadering	:	BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht
afdeling	:	Noord/Zuidlijn - Secretariaat
datum en tijd	:	1 september 2003, 17.00-18.00 uur
aanwezig	:	zie presentielijst
afwezig	:	
kopie aan	:	

1. OPENING

Mevrouw Claudia Metz, projectbegeleider Noord/Zuidlijn en voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom.

1.1 Mededelingen

- Dhr. Frans Dudok vervangt Dhr. Jan Brands die afwezig is wegens vakantie.
- Het verzakte trottoir aan de Vijzelgracht is hersteld.
- Het gras op het circuit is gemaaid en weer netjes.
- Dhr. Peter Doeswijk geeft een korte uitleg over zijn "Kijkdozenparade" en laat er 2 als voorbeeld rondgaan. De kijkdozen zullen binnenkort te zien zijn aan de bouwhekken op de Vijzelgracht.
- Mw. Metz meldt dat de volgende BCU haar laatste zal zijn. Zij heeft een nieuwe baan en gaat ons verlaten.

2. VORIG VERSLAG

Dhr. Roos meldt dat zijn opmerking over de diepwanden, wat overigens damwanden moet zijn, niet geheel juist is opgenomen in het verslag. Wat hij bedoelde te vragen is wat de nog te verwachten overlast zal zijn voor o.a. bewoners en winkeliers in combinatie met transport, werkzaamheden e.d. ten tijde van het aanleggen van de diepwanden. Hij zou graag zien dat hier eerlijk en open over wordt gecommuniceerd. Mw. Metz geeft aan dat in dit kader nog een uitgebreide informatieavond zal volgen voordat het werk definitief start.

3. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

De afgelopen en komende 2 weken

Dhr. Ben van Hoof vertelt over het werk van de afgelopen en komende 2 weken

- Er is gestart met het drukken van damwanden met de zogenaamde "silent piler", hierbij heeft men veel diepe obstakels gevonden. Er is een boor bijgeplaatst om deze obstakels te kunnen verwijderen.
- In plaats van het maken van meerdere kleine bouwkuipen zal de geplande damwand van zuid naar noord nu gefaseerd als bouwkuip dienen om grotere delen ineens te kunnen ontgraven.

De komende twee weken zal men ook met deze werkzaamheden bezig zijn.

Dhr. Wassenberg vraagt of de aannemer kan aangeven wat de vorderingen per dag zijn?

Dhr. van Hoof antwoordt dat hij dat niet kan zeggen, de ene dag gaat het sneller dan de andere.

Wel kan hij melden dat de doorsteek tijdelijk verplaatst zal worden wanneer men t.h.v. de doorsteek met werkzaamheden gaat beginnen.

4. RONDVRAAG

- Dhr. v. Zwieten vraagt of er meer snelheidscontrole kan komen o.a. t.h.v. de doorsteek.

Er wordt nog steeds veel te hard gereden door zowel auto's als trams?

Dhr. v. Beeten antwoordt dat er op kort termijn een controle kan komen op de verkeersborden en het zebrapad verduidelijkt kan worden. Het verzoek om snelheidscontrole zal worden ingediend bij Mw. de Boer, Politie en er zal contact worden opgenomen met GVB voor instructie aan trambestuurders. Dhr. v. Beeten benadrukt nogmaals dat de zebra er op verzoek van de omwonenden is gekomen, maar niet officieel is. Het wordt gedoogd door de gemeente, dat maakt het moeilijk aanpassingen door te voeren.

Dhr. Wassenberg merkt op dat misschien een "bliksemschicht" op de weg iets verbetert?

Dhr. v. Beeten antwoordt dat dat een goed idee is en dat hij zal kijken wat er gedaan kan worden om de situatie te optimaliseren.

- Dhr. v. Dongen vraagt wanneer de hekken t.h.v. zijn café dichterbij de gevel gezet zullen worden?

Dhr. v. Hoof antwoordt dat dat nog wel 2 tot 3 weken zal duren.

- Dhr. Olofson vraagt of de sloot al gereinigd is?

Dhr. v. Hoof antwoordt dat er een poging is gedaan, maar dat die is mislukt. Er is nu nieuwe apparatuur besteld, dan volgt een nieuwe poging. Wel wordt er vers water in de sloot gepompt.

- Dhr. Harm merkt op dat de stenen van de trambaan los liggen en "klapperen" dit geeft overlast.

Dhr. Dudok zal dit met het ontwerpteam, o.l.v. Dhr. Frits v. Alphen, opnemen.

Tevens meldt dhr. Harm dat het verrijden van de rupskranen 's ochtends om 7.00 uur erg veel overlast veroorzaakt.

Dhr. v. Hoof zal morgenochtend om 7.00 uur kijken wat deze overlast veroorzaakt en zo mogelijk maatregelen treffen.

- Dhr. v. Beeten vraagt de aanwezigen of er nog knelpunten zijn ten aanzien van de verkeerstoelichthouders? Dit naar aanleiding van klachten in de voorgaande BCU's.

Dhr. Wassenberg meldt dat er 2 vaste mensen in het team komen en dat er elke ochtend een briefing volgt. Hij geeft aan dat er misschien instructie op papier moet komen.

Dhr. v. Hoof antwoordt dat er hard aan deze situatie wordt gewerkt.

5. VOLGENDE VERGADERING

De volgende BCU vergadering vindt plaats op 15 september 2003 om 17.00 uur in de bouwkeet aan de Lijnbaansgracht / Vijzelgracht.

6. SLUITING

Claudia Metz bedankt iedereen voor het komen en sluit om 18.00 uur de vergadering.

PRESENTIELIJST

Bewoners/Belanghebbenden

Dhr. H. van den Berg	Bewoner	Mw. M. Derksen	Bewoner
Dhr. P. Doeswijk	Bewoner	Dhr. C. v/d Maas	De Gelaghkamer
Mw. R. Mulder	Café Mulder	Dhr. R. Olofsen	ABN / AMRO
Dhr. A. van Zwieten	WéVé	Dhr. B. Roos	WéVé
Dhr. W. van Dongen	Myrabelle	Dhr. Harm sr.	Jos Harm BV
Dhr. T. Wassenberg	Autobedrijf Wassenberg		
Dhr. H. van Beeten	Stadsdeel Amsterdam Centrum		

Aannemer Max Bögl

Dhr. B. van Hoof

Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.

Dhr. F. Dudok

Projectbureau Noord/Zuidlijn

Mw. C. Metz

Dhr. R. Uivel

Mw. S. de Klerk (notulen)